











합동 안전보건 점검			결	작성	검토	승인
			재	이주영		
				8/29	/	/
현 장	삼성전자로지텍 이천현장	점검 일시	2023년 8월 29일 14:00 ~ 15:00			
점검 구간	A동 1층	주요 공정	MSC RACK 부자재 설치, C/V 배열 및 용접, CB SORTER DECK 설치, DUCT 설치, 기구 시운전 등			
전 월 피드백	<p>1. Rack 양중 및 설치 작업 시 유도로프 사용 여부, 신호수 배치, 하부 근로자 통제 등 안전조치 사항 점검 -> 하부 근로자 통제 관련 미흡한 부분 있으나, 개선하려는 노력 및 대부분의 안전조치 이행 준수 관리 철저</p> <p>2. H/S 설치 작업 시 작업구간 구획설정, 개인보호구 착용, 신호수 배치, 하부 근로자 통제 등 안전조치 사항 점검 -> 안전조치 이행 준수 관리 철저</p> <p>3. MEZZ 메인빔 및 서브빔 설치 시 인양물 체결상태, 신호수 배치, 근로자 통제 등 안전조치 사항 점검 -> 신호수 배치 관련 미흡한 부분 있으나, 개선하려는 노력 및 대부분의 안전조치 이행 준수 관리 철저</p>					
점 검 내 용	점검 구간	점검결과 및 문제점	조치 및 대책			
	지상 1층 X9~16 Y2~3	컨베이어를 넘어 이동하여 근로자 넘어짐 등 위험성 발생 요인	컨베이어가 아닌 건널다리 혹은 우회하여 이동하도록 조치			
	전체구간	현장 내 정리정돈 미흡으로 인한 발걸림, 넘어짐 등 위험성 발생	작업종료 20~30분 전 작업구간 전체 정리정돈 실시 조치			
	지상 1층 X17~18 Y3~4	유해화학물질 경고표지 미부착	경고표지 부착 후 사용 실시			
	지상 1층 X4~5 Y4~5	MSC Rack 최상단 단부 자재 적재로 인한 낙하 위험	해당 자재 최하단 이동 조치			

참석자	도급인 및 도급인의 근로자			관계수급인 및 관계수급인의 근로자		
	소속	성명	서명	소속	성명	서명
	SFA	권순범		미릉산업	윤영광	
	SFA	이구영		미릉산업	김정후	
				TCL	김철민	
				TCL	구명복	
				SNU	장수원	
				SNU	주재도	
				SJ일렉	박성민	
				SJ일렉	박종운	

※ 사진 대지 별도 첨부

사진대지







공사명	삼성전자로지텍 이천현장	일 시	2023-08-29
내 용	8월 합동점검		



공사명	삼성전자로지텍 이천현장	일 시	2023-08-29
내 용	8월 합동점검		

합동안전점검

No.	점검일	개선 前	개선 後	개선일
1	23/8/29			23/8/29
		유해화학물질 경고표지 미부착	유해화학물질 경고표지 부착 후 사용	
2	23/8/29			23/6/29
		MSC Rack 최상단 단부 자재 적재로 인한 낙하 위험	자재 최하단 이동 조치 실시	
3				
4				
5				

CODE (B) 시설관리

CODE	점검항목	점검내용 및 점검결과	특이사항	비고
B-1	작업장 관리			
B-1-1	작업장 바닥 근로자 전도위험 및 안전통로 관리상태 (3점 5S 항목)	양호		
B-1-2	자재적치, 보관 및 안전기준준수 및 정리정돈	양호		
B-1-3	작업장 조도확보 상태 (보통 150lux이상, 정밀 300lux이상, 초정밀 750lux이상)	양호		
B-1-4	환기장치 설치상태 (안전보건기준에 관한 규칙 제8장)	양호		
B-1-5	바닥작업시 제전비닐 등 보안 상태	N/A		
B-1-6	작업장내 화학물질 관리(보관, 저장)상태	불량	경고문리 부착조리	
B-2	위험구간 관리			
B-2-1	추락위험 구간 안전벨트 걸이시설 설치 상태	양호		
B-2-2	위험구역 경고표지 및 접근금지조치 여부(3점 5S 항목)	양호		
B-2-3	작업장 바닥 및 측면 개구부 덮개 설치, 고정, 위험표지부착 상태	양호		
B-2-4	낙하물 위험 구간 안전망 설치 상태	불량	가래 낙하 위험구간 가래처리	
B-2-5	기타 불안정한 상태 및 행동여부(3점 5S 항목)	양호		
B-3	사다리 작업(불가피한 경작업에 한함)			
B-3-1	2인 1조 작업, 최상부 및 하단 디딤대 작업금지	양호		
B-3-2	아웃트리거 설치 부착 상태	양호		
B-3-3	발어짐 방지조치 부착 상태	양호		
B-3-4	미끄럼 방지조치 상태	양호		
B-3-5	최대길이 3.5M 이하 A형 사다리 작업실시여부 (경작업, 고소작업대 비계등의 설치가 어려운 협소장소의 경우)	N/A		
B-3-6	일자형 사다리 사용기준 준수 (오르내리는 이동통로 사용, 높이 6m이상 금지)	N/A		
B-4	보호구 착용			
B-4-1	고소 작업자(1.5M 이상) 안전벨트 착용 상태	양호		
B-4-2	보안경 착용 상태	양호		
B-4-3	안전모 착용 상태	양호		
B-4-4	안전화 착용 상태	양호		
B-4-5	절단 작업시 창상 방지장갑 착용상태	양호		
B-4-6	소음 작업시 청력보호구 착용상태 (소음작업: 산업안전보건기준에관한규칙 제512조)	양호		
B-4-7	감전위험시 절연용 보호구 착용상태	양호		
B-4-8	유해화학물질 사용시 적정보호구 착용 상태 => 방독면, 보호장갑, 내산가운, 앞치마 외	양호		
B-4-9	동절작업시 적정보호구 착용상태 동절면, 용접장갑, 용접복, 용접가운 등	N/A		
B-4-10	기타 보호구 착용 상태(3점 5S 항목)	양호		

CODE (B) 시설관리

B-5 기계기구 · 설비내 작업				
B-5-1	내부 작업자 인터락 키 설비내부 보관 후 작업 상태	N/A		
B-5-2	"설비내부 작업중 조작금지" 표시 상태	N/A		
B-5-3	2인1조, 3인1조 작업 준수상태	양호		
B-5-4	기타 불안정한 상태 및 행동(3정 5S 항목)	양호		
B-6 기계기구 양중작업				
B-6-1	안전담당자(관리감독자, 협력사 안전담당자 등) 상주여부 ⇒ 출입통제, 협착방지, 작업지휘자 지정, 신호수 배치 등	N/A		
B-6-2	장비 사용 작업시 안전구획 설정 및 작업자 통제	N/A		
B-6-3	고소작업대 관리 과상승방지봉 설치상태(50CM이상), 유압 비상해지장치 사용법, 운전 조작방법, 안전수칙 부착상태, 보험가입증, KCs 인증서, 정건체크시트	N/A		
B-6-4	이동식 기계기구 관리 ⇒ 고소작업대 아웃트리거, 바퀴 스톱퍼 설치 ⇒ 지게차 안전띠, 후진경보기, 경광등 또는 후방감지기 설치	N/A		
B-6-5	기타 불안정한 상태 및 행동(3정 5S 항목)	N/A		
B-7 작업용 도구관리				
B-7-1	적정 규격 발판 사용 여부 (발판 폭 40CM 이상)	양호		
B-7-2	고소작업시 공구이탈방지끈 사용	양호		
B-7-3	전동 공구류 방호장치 설치상태 (그라인더류, 고속절단기류 등)	양호		
B-7-4	기타 불안정한 상태 및 행동(3정 5S 항목)	양호		
B-8 화기 작업				
B-8-1	소화기 비치상태, 불티비산방지포 설치상태	양호		
B-8-2	기타 불안정한 상태 및 행동(3정 5S 항목)	양호		
B-8-3	화재 감시자 지정 및 배치 유무	양호		
B-9 전기 작업				
B-9-1	가설분전함 설치관리(관리자 지정, 시건장치)	양호		
B-9-2	접지 및 누전차단장치 (가설전선, 가설분전반, 이동식기계기구, 투광등 외)	양호		
B-9-3	가설전선 설치 및 전선피복 절연	양호		
B-9-4	정전작업 및 활선작업 안전	양호		
B-10 용접 작업				
B-10-1	위험기계기구 안전시설물 설치 상태 점검 ⇒ 접지, 자동전격방지기, 방호장치 등	N/A		
B-10-2	전선의 체결 상태 및 절연(접지)상태 이상유무	N/A		
B-10-3	자동전격방지기 부착상태	N/A		
B-10-4	기타 불안정한 상태 및 행동(3정 5S 항목)	N/A		

CODE (B) 시설관리

B-11	줄걸이 작업			
B-11-1	슬링벨트, 와이어로프 및 체인등 탈기구 이상유무 ⇒ 심한 변형, 손상, 연결상태 등	N/A		
B-11-2	양중 LUG, 인양 JIG의 조립및 용접, 손상여부	N/A		
B-11-3	이동식 크레인 안전수칙 준수여부 ⇒ 방호장치, 안전벨트, 후크 해지장치, 아웃트리거 등	N/A		
B-11-4	작업의 제한 준수여부 (풍속-초당 10미터 이상, 강우량-시간당 1밀리미터 이상, 강설량-시간당 1센티미터 이상의 경우)	N/A		
B-11-5	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 5S 항목)	N/A		
B-12	추락방지 안전시설물 설치기준			
B-12-1	추락 및 낙하물 방지망의 규격품 사용 및 서류보관 여부	N/A		
B-12-2	추락 및 낙하물 방지망의 설치기준 준수 여부 ⇒ 설치높이, 간격, 테두리로프 및 매듭간격	N/A		
B-12-3	추락 위험 단위 구간의 안전난간대 설치기준 준수여부 ⇒ 인증제품, 가동 설치가격, 수평난간대, 설치높이, 발끝막이판	N/A		
B-12-4	철골 및 고소작업 시 수평, 수직구멍을 설치기준 준수여부 ⇒ pp로프 16mm, 매듭 결속방법, 설치높이 적정성	N/A		
B-13	기타 산업안전기준에 관한규칙에서 갖추어야 할 현장 관리사항			
B-13-1	검정 가설재 사용 ⇒ 가설재 사용인증서 확인	N/A		