

### CODE (B) 시설관리

| CODE   | 점검 항목   | 점검내용 및 점검 결과 | 특이사항 | 비고 |
|--------|---|--------------|------|----|
| B-1    | 작업장 관리  |              |      |    |
| B-1-1  | 작업장 바닥 근로자 전도위험 및 안전통로 관리상태 (3점 5S 항목)                        | 0점 노         |      |    |
| B-1-2  | 추락위험 구간 안전벨트 걸이시설 설치 상태                                       | ㄴ            |      |    |
| B-1-3  | 바닥작업시 제전비닐 등 보양 상태  | ㄴ            |      |    |
| B-1-4  | 위험구역 경고표지 및 경고금지표지 여부(3점 5S 항목)                               | 0점 노         |      |    |
| B-1-5  | 추락위험 구간 안전난간대, 추락방지망 등 설치 상태                                  | 0점 노         |      |    |
| B-1-6  | 작업장 바닥 및 측면 개구부 덮개 설치, 위험표지 부착 상태                             | 0점 노         |      |    |
| B-1-7  | 낙하물 위험 구간 안전망 설치 상태   | ㄴ            |      |    |
| B-1-8  | 작업장내 화학물질 관리(보관, 저장)상태  | 0점 노         |      |    |
| B-1-9  | 자재작치, 보관 및 안전기준 준수 및 정리정돈                                     | 0점 노         |      |    |
| B-1-10 | 작업장 조도 확보 상태 (보통 150lux이상, 정밀 300lux이상, 초정밀 750lux이상)         | ㄴ            |      |    |
| B-1-11 | 환기장치 설치상태 (안전보건기준에 관한 규칙 제8장)                                 | ㄴ            |      |    |
| B-1-12 | 기타 불안전한 상태 및 행동여부(3점 5S 항목)                                   | 0점 노         |      |    |
| B-2    | 사다리 작업(불가피한 경작업에 한함)  |              |      |    |
| B-2-1  | 2인 1조 작업, 최상부 및 하단 디딤대 작업금지                                   | ㄴ            |      |    |
| B-2-2  | 아웃트리거 설치 부착 상태  | ㄴ            |      |    |
| B-2-3  | 별어점 방지조치 부착 상태  | ㄴ            |      |    |
| B-2-4  | 미끄럼 방지조치 상태   | ㄴ            |      |    |
| B-2-5  | 최대길이 3.5M 이하 A형 사다리 작업실시여부 (경작업, 고소작업대 비계등의 설치가 어려운 협소장소의 경우) | ㄴ            |      |    |
| B-2-6  | 일차형 사다리 사용기준 준수 (오르내리는 이동통로 사용, 높이 6m이상 금지)                   | ㄴ            |      |    |
| B-3    | 보호구 착용  |              |      |    |
| B-3-1  | 고소 작업자(1.5M 이상) 안전벨트 착용 상태                                    | 0점 노         |      |    |
| B-3-2  | 보안경 착용 상태   | 0점 노         |      |    |
| B-3-3  | 안전모 착용 상태   | 0점 노         |      |    |

### CODE (B) 시설관리

| CODE  | 점검 항목  | 05호 | 비고 |
|-------|--|-----|----|
| B-3-4 | 유해화학물질 사용시 적정보호구 착용 상태<br>→ 장복면, 보호장갑, 내산가운, 앞치마 외   | 05호 |    |
| B-3-5 | 용접작업시 적정보호구 착용상태<br>용접면, 용접장갑, 용접복, 용접가운 등   | 05호 |    |
| B-3-6 | 기타 보호구 착용 상태(3점 5S 항목)   | 05호 |    |
| B-4   | 기계기구 · 설비내 작업  |     |    |
| B-4-1 | 위험구역 사전작업 승인(점검표 포함) 부착<br>→ 위험작업 사전 승인 등  | 05호 |    |
| B-4-2 | 내부 작업자 인터락 키 설비내부 보관 후 작업 상태   | ×   |    |
| B-4-3 | "설비내부 작업중 조작금지" 표시 상태  | ×   |    |
| B-4-4 | 2인1조, 3인1조 작업 준수상태   | 05호 |    |
| B-4-5 | 기타 불안정한 상태 및 행동(3점 5S 항목)  | 05호 |    |
| B-5   | 기계기구 양중작업  |     |    |
| B-5-1 | 안전담당자(관리감독자, 협력사 안전담당자 등) 상주여부<br>→ 출입통제, 협력방지, 작업지휘자 지정, 신호수 배치 등                         | 05호 |    |
| B-5-2 | 장비 사용 작업시 안전구획 설정 및 작업자 통제   | 05호 |    |
| B-5-3 | 고소작업대 관리<br>과상승방지용 설치상태(50cm이상), 유압 비상해지장치 사용법, 안전 조작방법, 안전수칙 부착상태, 보험가입증, Kcs 인증서, 점검체크시트 | 05호 |    |
| B-5-4 | 이동식 기계기구 관리<br>→ 고소작업대 아웃트리기, 바퀴 스톱퍼 설치<br>→ 지게차 안전띠, 후진경보기, 경광등 또는 후방라지기 설치               | 05호 |    |
| B-5-5 | 기타 불안정한 상태 및 행동(3점 5S 항목)  | 05호 |    |
| B-6   | 작업용 도구관리   |     |    |
| B-6-1 | 적정 규격 발판 사용 여부<br>(발판 폭 40cm 이상)   | ×   |    |
| B-6-2 | 고소작업시 공구이탈방지끈 사용   | 05호 |    |
| B-6-3 | 전동 공구류 방호장치 설치상태<br>(그라인더류, 고속릴던기류 등)  | 05호 |    |
| B-6-4 | 기타 불안정한 상태 및 행동(3점 5S 항목)  | 05호 |    |
| B-7   | 화기 작업  |     |    |
| B-7-1 | 화기작업시 사전 허가상태<br>(안전보건기준에 관한 규칙 제241조 제4항)   | 05호 |    |

| CODE (B) 시설관리 |  |
|---------------|--|
| B-7-2         | 소화기 비치상태, 불티버신방지도 설치상태<br>08호  |
| B-7-3         | 기타 불안전한 상태 및 행동(3점 5S 항목)<br>08호   |
| B-7-4         | 화재 감시자 지정 및 배치 유무<br>08호   |
| B-8           | 전기 작업  |
| B-8-1         | 가설본전함 설치관리(관리자 지정, 시인장치)<br>08호  |
| B-8-2         | 접지 및 누전차단장치<br>(가설전선, 가설본전반, 이동식기계기구, 투광등 외)<br>08호                      |
| B-8-3         | 가설전선 설치 및 전선피복 절연<br>08호   |
| B-8-4         | 정전작업 및 화선작업 안전<br>X  |
| CODE          | 점검 항목  |
| B-9           | 응급 작업  |
| B-5-1         | 위험기계기구 안전시설물 설치 상태 점검<br>→ 접지, 자동전력방지, 방충장치 등<br>08호                     |
| B-9-1         | 전선의 체결 상태 및 절연(접지)상태 이상유무<br>08호   |
| B-9-2         | 자동전력방지기 부착상태<br>08호  |
| B-9-3         | 기타 불안전한 상태 및 행동(3점 5S 항목)<br>08호   |
| B-10          | 줄결이 작업   |
| B-10-1        | 슬링벨트, 와이어로프 및 체인등 달기구 이상유무<br>→ 식한 반장, 손상, 인열상태 등<br>08호                 |
| B-10-2        | 양중 Lug, 인양 Jig의 조립및 점검, 손상여부<br>08호                                      |
| B-10-3        | 이동식 크레인 안전수칙 준수여부<br>→ 방호장치, 안전벨트, 후크 해지장치, 아웃리거 등<br>작업의 제한 준수여부<br>08호 |
| B-10-4        | (폭속-조당 10미터 이상, 강우량-시간당 1밀리미터 이상,<br>강설량-시간당 1센티미터 이상인 경우)<br>08호        |
| B-10-5        | 기타 불안전한 상태 및 행동(3점 5S 항목)<br>08호   |
| B-11          | 추락방지 안전시설물 설치기준  |
| B-11-1        | 추락 및 낙하물 방지망의 규격용 사용 및 서류보관 여부<br>X                                      |

비고

| CODE (B) 시설관리 |   |   |  |
|---------------|---|---|--|
| B-11-2        | 추락 및 낙하물 방지망의 설치기준 준수 여부<br>→ 설치높이, 간격, 테두리폭 및 매듭간격                 | X |  |
| B-11-3        | 추락 위험 단위 구간의 안전난간대 설치기준 준수 여부<br>→ 인증제형, 가동 설치간격, 수평난간대 설치높이, 발걸막이판 | X |  |
| B-11-4        | 철골 및 고소작업 시 수평, 수직구멍을 설치기준 준수 여부<br>→ pp토포프 16mm, 매듭 결속방법, 설치높이 적정성 | X |  |
| B-12          | 기타 산업안전기준에 관한규칙에서 갖추어야 할 현장<br>관리사항                                 |   |  |
| B-12-1        | 점검 가설재 사용<br>→ 가설재 사용인증서 확인   | X |  |
| B-12-2        |   |   |  |
| B-12-3        |   |   |  |
| B-12-4        |   |   |  |
| B-12-5        |   |   |  |