

CODE (B) 시설관리

2024.08.29

CODE	점검 항목	점검내용 및 점검 결과	확인사항	비고
B-1	작업장 관리			
B-1-1	작업장 바닥 근로자 경고위험 및 안전통로 관리상태 (3점 SS 항목)	양호		
B-1-2	추락위험 구간 안전벨트 걸이시설 설치 상태	거		
B-1-3	바닥작업시 재전비닐 등 보양 상태	거		
B-1-4	위험구역 경고표지 및 경고금지표지 여부(3점 SS 항목)	양호		
B-1-5	추락위험 구간 안전난간대, 추락방지망 등 설치 상태	양호		
B-1-6	작업장 바닥 및 측면 계구부 열개 설치, 위험표지 부착 상태	양호		
B-1-7	낙하물 위험 구간 안전망 설치 상태	거		
B-1-8	작업장내 횡단물 관리(보관, 저장)상태	양호		
B-1-9	차재표지, 보관 및 안전기준 준수 및 경리경트	양호		
B-1-10	작업장 조도 확보 상태 (보통 150 lux이상, 정밀 300 lux이상, 초정밀 750 lux이상)	거		
B-1-11	환기장치 설치상태 (안전보건기준에 관한 규칙 제8장)	거		
B-1-12	기타 불안전한 상태 및 행동여부(3점 SS 항목)	양호		
B-2	사다리 작업(불가피한 경작업에 한함)			
B-2-1	2인 1조 작업, 최상부 및 하단 디딤대 작업금지	거		
B-2-2	아웃트리거 설치 부착 상태	거		
B-2-3	발사점 방지조치 부착 상태	거		
B-2-4	미끄럼 방지조치 상태	거		
B-2-5	최대길이 3.5m 이하 A형 사다리 작업시어부 (경작업, 고소작업에 비례등의 설치; 어려운 할소장소의 경우) 일차형 사다리 사용기준 준수 (오르내리는 이동물로 사용, 높이 6m이상 금지)	거		
B-2-6	일차형 사다리 사용기준 준수 (오르내리는 이동물로 사용, 높이 6m이상 금지)	거		
B-3	보충구 착용			
B-3-1	고소 작업자(1.5m 이상) 안전벨트 착용 상태	양호		
B-3-2	보안경 착용 상태	양호		
B-3-3	안전모 착용 상태	양호		

CODE (B) 시설관리

CODE	점검 항목			비고
B-3-4	유해화학물질 사용시 적정보호구 착용 상태 ⇒ 방독면, 보호장갑, 내산가면, 앞치마 외		양호	
B-3-5	용접작업시 적정보호구 착용상태 용접면, 용접장갑, 용접복, 용접가면 등		양호	
B-3-6	기타 보호구 착용 상태(3점 SS 항목)		양호	
점검 항목				
B-4	기계기구·설비내 작업			
B-4-1	위험구역 사전적립 승인(점검표 포함) 부착 ⇒ 위험작업 사전 승인 등		양호	
B-4-2	내부 작업자 인터락 키 설비내부 보관 후 작업 상태		양호	
B-4-3	*설비내부 작업중 조적금지" 표시 상태		양호	
B-4-4	2인1조, 3인1조 작업 준수상태		양호	
B-4-5	기타 불안정한 상태 및 행동(3점 SS 항목)		양호	
B-5	기계기구 양중작업			
B-5-1	안전담당자(관리감독자, 협력사 안전담당자 등) 상주여부 ⇒ 출입통제, 협력방지, 작업지휘자 지정, 신호수 배치 등		양호	
B-5-2	장비 사용 작업시 안전구획 설정 및 작업자 통제		양호	
B-5-3	고소작업대 관리 과산승반지를 설치상태(50CM이상), 유압 비상해지장치 사용법, 문전 조작방법, 안전수칙 부착상태, 보험가입증, KOS 인증서, 점검체크시트		양호	
B-5-4	이동식 기계기구 관리 ⇒ 고소작업대 아웃리거, 바퀴 스톱퍼 설치 ⇒ 지게차 안전띠, 후진경보기, 경광등 또는 후방감지기 설치		양호	
B-5-5	기타 불안정한 상태 및 행동(3점 SS 항목)		양호	
B-6	작업용 도구관리			
B-6-1	적용 규격 발판 사용 여부 (발판 폭 400MM 이상)		양호	
B-6-2	고소작업시 공구이탈방지 끈 사용		양호	
B-6-3	전동 공구류 방호장치 설치상태 (그라인더류, 고속절단기류 등)		양호	
B-6-4	기타 불안정한 상태 및 행동(3점 SS 항목)		양호	
B-7	화기 작업			
B-7-1	화기작업시 사전 허가상태 (안전보리기주에 관한 규정 제241조 제4항)		양호	

CODE (B) 시설관리

B-7-2	소화기 비치상태, 불티비산방지포 설치상태		양호		
B-7-3	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)		양호		
B-7-4	화재 감지기 지정 및 배치 여부		양호		
B-8	전기 작업				
B-8-1	기설본준항 설치관리(관리자 지정, 시간장차)		양호		
B-8-2	필지 및 누전차단장치 (기설본전선, 기설본전반, 이동식기계기구, 투광등 외)		양호		
B-8-3	기설본전선 설치 및 전선피복 점검		양호		
B-8-4	경전작업 및 활선작업 안전		又		
CODE	점검 항목				비고
B-9	응급 작업				
B-5-1	위험기계기구 안전시설물 설치 상태 점검 ⇒ 절지, 자동전력방지, 방화상자 등		양호		
B-9-1	전선의 체결 상태 및 절연(절지)상태 이상유무		양호		
B-9-2	자동전력방지기 부착상태		양호		
B-9-3	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)		양호		
B-10	불검이 작업				
B-10-1	설비벨트, 와이어나프 및 체인등 탈기구 이상유무 ⇒ 심한 변형, 손상, 연결상태 등		양호		
B-10-2	양중 LUG, 인양 JIG의 조립및 응집, 손상여부		양호		
B-10-3	이동식 크레인 안전수칙 준수여부 ⇒ 방화장차, 안전벨트, 후크 해지장치, 아웃리거 등 작업의 제한 준수여부		양호		
B-10-4	(동승-초당 100미터 이상, 강유량-시간당 1밀리미터 이상, 강설량-시간당 1센티미터 이상의 경우)		양호		
B-10-5	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)		양호		
B-11	추락방지 안전시설물 설치기준				
B-11-1	추락 및 낙하물 방지망의 규격용 사용 및 서류보관 여부		又		

CODE (B) 시설관리

B-11-2	주막 및 너하물 방지형의 설치기준 준수 여부 ⇒ 설치높이, 간격, 테두리로드 및 메들간격	ㄱ		
B-11-3	주막 위층 단부 구간의 안전난간대 설치기준 준수 여부 ⇒ 인증제품, 기둥 설치간격, 수평난간대 설치높이, 발코니판	ㄱ		
B-11-4	발코니 및 고소작업 시 수평, 수직구멍을 설치기준 준수 여부 ⇒ 포도프 18mm, 메들 결속방법, 설치높이 적정성	ㄱ		
B-12	기타 산업안전기준에 관한규칙에서 갖추어야 할 현장 관리사항			
B-12-1	점검 시설제 시용 ⇒ 시설제 사용인증서 확인	ㄱ		
B-12-2				
B-12-3				
B-12-4				
B-12-5				