

CODE (B) 시설관리

| CODE | 점 검 항목 | 점검내용 및 점검 결과 | 특이사항 | 비 고 |
|--------|--|--------------|------|-----|
| B-1 | 작업장 관리 | | | |
| B-1-1 | 작업장 바닥 근로자 점도위험 및 안전통로 관리상태 (3점 SS 항목) | 양호 | | |
| B-1-2 | 주작위험 구간 안전벨트 걸이시설 설치 상태 | 양호 | | |
| B-1-3 | 바닥작업시 제진비닐 등 보양 상태 | 양호 | | |
| B-1-4 | 위험구역 경고표지 및 접근금지조치 여부(3점 SS 항목) | 양호 | | |
| B-1-5 | 주작위험 구간 안전난간대, 주작방지암 등 설치 상태 | 양호 | | |
| B-1-6 | 작업장 바닥 및 측면 개구부 일개 설치, 위험표지부착 상태 | 양호 | | |
| B-1-7 | 낙하물 위험 구간 안전암 설치 상태 | 양호 | | |
| B-1-8 | 작업장내 화학물질 관리(보관, 저장)상태 | 양호 | | |
| B-1-9 | 지체적치, 보관 및 안전기준준수 및 정리정돈 | 양호 | | |
| B-1-10 | 작업장 조도확보 상태 (보통 150lux이상, 정밀 300lux이상, 초정밀 750lux이상) | 양호 | | |
| B-1-11 | 환기장치 설치상태 (안전보건기준에 관한 규칙 제83항) | 양호 | | |
| B-1-12 | 기타 불안정한 상태 및 행동여부(3점 SS 항목) | 양호 | | |
| B-2 | 사다리 작업(불가피한 경작일에 한함) | | | |
| B-2-1 | 2인 1조 작업, 최상부 및 하단 디멀데 작업금지 | 양호 | | |
| B-2-2 | 아웃드라기 설치 부착 상태 | 양호 | | |
| B-2-3 | 벨어점 방지조치 부착 상태 | 양호 | | |
| B-2-4 | 미끄럼 방지조치 상태 | 양호 | | |
| B-2-5 | 최대길이 3.5m 이하 A형 사다리 작업일시여부 (경작업, 고소작업대 비계등의 설치가 어려운 협소장소의 경우) 일지형 사다리 사용기준 준수 (오르내리는 이동통로 사용, 높이 6m이상 금지) | 양호 | | |
| B-3 | 보통구 착용 | | | |
| B-3-1 | 고소 작업자(1.5m 이상) 안전벨트 착용 상태 | 양호 | | |
| B-3-2 | 보안경 착용 상태 | 양호 | | |
| B-3-3 | 안전모 착용 상태 | 양호 | | |

CODE (B) 시설관리

| CODE | 점검 항목 | | | 비고 |
|---------------|--|--|-------------|----|
| B-3-4 | 유해화학물질 사용시 적정보호구 착용 상태 → 안전복면, 보호장갑, 내산가운, 발자막 외 | | Y | |
| B-3-5 | 용접작업시 적정보호구 착용상태 용접면, 용접장갑, 용접복, 용접가운 등 | | Y Y Y | |
| B-3-6 | 기타 보호구 착용 상태(3점 SS 항목) | | Y | |
| CODE (B) 시설관리 | | | | |
| B-4 | 기계기구 · 설비내 작업 | | | |
| B-4-1 | 위험구역 사전확인 승인(정량표 포함) 부착 → 위험작업 사전 승인 등 | | Y | |
| B-4-2 | 내부 작업자 인터락 키 설비내부 보관 후 작업 상태 | | Y | |
| B-4-3 | '설비내부 작업중 조작금지' 표시 상태 | | Y | |
| B-4-4 | 2인1조, 3인1조 작업 준수상태 | | Y | |
| B-4-5 | 기타 불안정한 상태 및 행동(3점 SS 항목) | | Y | |
| B-5 | 기계기구 양중작업 | | | |
| B-5-1 | 안전담당자(관리감독자, 협력사 안전담당자 등) 상주여부 → 출입통제, 협력방지, 작업지휘자 지정, 신호수 배치 등 | | Y Y Y | |
| B-5-2 | 장비 사용 작업시 안전구획 설정 및 작업자 통제 | | Y | |
| B-5-3 | 고소작업대 관리 과상승방지봉 설치상태(500M이상), 유압 비상해지장치 사용법, 안전 조작방법, 안전수칙 부착상태, 보험가입증, KOS 인증서, 정량체크시트 | | Y | |
| B-5-4 | 이동식 기계기구 관리 → 고소작업대 아웃리더, 바퀴 스톱퍼 설치 → 지게차 안전띠, 후진경보기, 경광등 또는 후방경각기 설치 | | Y | |
| B-5-5 | 기타 불안정한 상태 및 행동(3점 SS 항목) | | Y | |
| B-6 | 작업용 도구관리 | | | |
| B-6-1 | 작업 규정 위반 사용 여부 (별판 쪽 400M 이상) | | Y | |
| B-6-2 | 고소작업시 공구이탈방지끈 사용 | | Y | |
| B-6-3 | 전동 공구류 방호장치 설치상태 (그리인더류, 고속절단기류 등) | | Y | |
| B-6-4 | 기타 불안정한 상태 및 행동(3점 SS 항목) | | Y | |
| B-7 | 화기 작업 | | | |
| B-7-1 | 화기작업시 사전 허가상태 (안전부건기구에 관계 규정 제241조 제4항) | | Y | |

CODE (B) 시설관리

| CODE | 점 검 항목 | | | 비 고 |
|--------|---|--|----------|-----|
| B-7-2 | 소화기 비치상태, 불티반산방지포 설치상태 | | | |
| B-7-3 | 기타 불안정한 상태 및 행동(3월 SS 항목) | | 이상 없음 | |
| B-7-4 | 화재 감시자 지정 및 배치 유무 | | 없음 | |
| B-8 | 전기 작업 | | | |
| B-8-1 | 가설본전항 설치관리(관리자 지정, 시간장치) | | ㄱ | |
| B-8-2 | 접지 및 누전차단장치 (가설전선, 가설본전반, 이동식기계기구, 투광등 외) | | ㄱ | |
| B-8-3 | 가설전선 설치 및 전선피복 점검 | | ㄱ | |
| B-8-4 | 경전역임 및 활선작업 안전 | | ㄱ | |
| B-9 | 동점 작업 | | | |
| B-9-1 | 위험기계기구 안전시설물 설치 상태 점검 ⇒ 전지, 자동전력방지기, 방충장치 등 | | 이상 없음 | |
| B-9-1 | 전선의 체결 상태 및 절연(접지)상태 이상유무 | | 이상 없음 | |
| B-9-2 | 자동전력방지기 부착상태 | | 없음 | |
| B-9-3 | 기타 불안정한 상태 및 행동(3월 SS 항목) | | 이상 없음 | |
| B-10 | 줄걸이 작업 | | | |
| B-10-1 | 승원벨트, 외이어로프 및 체인등 탈기구 이상유무 ⇒ 심한 변형, 손상, 연결상태 등 | | ㄱ | |
| B-10-2 | 양동 LIM, 인양 JIB의 조립 및 운영, 손상여부 | | ㄱ | |
| B-10-3 | 이동식 크레인 안전수칙 준수여부 ⇒ 방충장치, 안전벨트, 후크 해지장치, 아웃리거 등 작업의 제한 준수여부 | | ㄱ | |
| B-10-4 | (중속-조당 10미터 이상, 강우량-시간당 1밀리미터 이상, 강설량-시간당 1밀리미터 이상인 경우) | | ㄱ | |
| B-10-5 | 기타 불안정한 상태 및 행동(3월 SS 항목) | | ㄱ | |
| B-11 | 추락방지 안전시설물 설치기준 | | | |
| B-11-1 | 주막 및 낙하물 방지망의 규격률 사용 및 시공모양 여부 | | ㄱ | |

CODE (B) 시설관리

| | | | | |
|--------|---|---|--|--|
| B-11-2 | 추락 및 낙하물 방지망의 설치기준 준수 여부 ⇒ 설치높이, 간격, 테두리모프 및 매듭간격 | √ | | |
| B-11-3 | 추락 위험물 단위 구간의 안전난간대 설치기준 준수여부 ⇒ 인공재료, 기둥 설치간격, 수평난간대 설치높이, 발코니마판 철골 및 고소작업 시 수평, 수직구멍물 설치기준 준수여부 ⇒ 포문표 16mm, 매듭 결속방법, 설치높이 적정성 | × | | |
| B-11-4 | 기타 산업안전기준에 관한규칙에서 갖추어야 할 현장 관리사항 | √ | | |
| B-12-1 | 감정 기설재 사용 ⇒ 기설재 사용인증서 확인 | √ | | |
| B-12-2 | | | | |
| B-12-3 | | | | |
| B-12-4 | | | | |
| B-12-5 | | | | |