

재해예방 전문지도기관 기술지도 결과보고서

기술지도 계약번호 (2022-세종재
047259)

결 재	담 당	대표/현장소장

1. 사업장 개요

사업장 관리번호	609-81 85227-6	사업장 개시번호	922-04 30902-7	회사명	(주)에스에프에이
현장명	온양 3LIF HOSB CV STK 물류시스템 7P 210680 ASLCV			고용부 관할지청	천안지청
주소	충남 아산시 배방읍 배방로 158			시스템비계	없음
공사종류	일반건설공사(물)		공사금액	2,305,000,000원	
발주자	삼성전자(주)		공사기간	2022.05.23 ~ 2022.09.30	
기술지도 대가 (총액)	2,200,000 원		기술지도 대가 (회당)	275,000 원	
공사 주요공정(전체) / (금일작업) : 양산대용, CV 인양 및 레벨조정·셋팅, 케이블 토설.					
① 기존시설 철거 반출 ⇒ ② 자재반출/소운반 ⇒ ③ 기구설치 조립					
⇒ ④ 케이블 배선, 전장 ⇒ ⑤ 자동제어, Test ⇒ ⑥ 시운전 양산					

* 삼성전자 내 현장 사진 촬영금지

2. 기술지도 개요

구분	(건설) 전기, 정보통신	현장 책임자	책임자명 : 박정재 (사명) 연락처 : 010 9619 5579
재해예방기관	(주)세종재해예방기술원	점검자	김리경 (사명)
기술지도 횟수	총 (8)회 중 (5)회	기술지도 방문일시	2022년 8월 5일 시
계상된 안전관리비	16,000,000원	사용된 안전관리비	1,250,000원
공정률	(90) %	방문 시 근로자수	14명
투입 기계장비	없음.		

* 기술지도를 한 날로부터 7일 이내에 고용노동부장관이 정하는 전산시스템에 입력하여야 한다.

3. 기술지도 방문시 재해예방 대책

유해·위험장소	유해·위험요인	재해예방 대책	비고
· 케이블 포설, · CN 인양 및 · 레벨 조정, 셋팅	· 말뚝계 사용 작업시 전도 측각	1) 관리감독자 지정·배치함 2) 안전 감시자 배치함 3) 경고한 기성품 말뚝계 사용함 4) 말뚝계 양끝단 다짐방지 조치함 → 다짐 방지척 설치함. 5) 미끄럼방지 태드북착 - 미끄럼방지 조치 6) 자중부재 시이가 벗어지지 않도록 보조부재 설치함. 7) 안전화, 안전모 등 보호구 착용함	
	· 타 공칭 작업 중 청과 통선의 작업 간섭 으로 근로자 접촉, 충돌	1) 해당 작업 구역, 이동 통선 구간 등 설정하여 분리 조치 2) 안전 감시자 배치하여 작업 구역 바깥을 벗어나지 않도록 유도	
	· 상·하 동시 작업 중 자재 공구 등의 낙하	1) 상·하 동시 작업 금지 2) 관계 근로자는 상호 경고 신호에 의한 작업 3) 작업 구간 하부 근로자 출입 통제 조치	

4. 다음 방문 시 재해예방 대책

유해·위험공정	유해·위험요인	재해예방 대책	비고
· Test, 양산대응	· 양산 작업 중 이상발생으로 보수 작업시 협착, 충돌 위험	1) 관리감독자 지정·배치 2) 해당 근로자는 관리감독자의 지휘 아래 작업 실시 3) 안전 담당자 배치, 관계자 외 출입 금지 조치 4) 특히 2인 1조 작업 → 작업 시간 신호, 경고에 의한 작업 5) 돌발 상황 대응 마뉴얼 작성·준비 무려한 대응이나 근로자의 임의 독단 작업 금지	

5. 사업장 지원 사항

지원사항	구체적 사항	비고
기술자료배포(건)	없음.	

6. 지난 기술지도 시 지적사항에 대한 이행여부

지적사항	이행 여부	비고
C/V 기구권장 제시 촉구	이행함.	

7. 산업재해 발생 유무(✓)

기간	유 (재해 내용)	무
~	현. 산업재해 없음	✓

※ 산재발생시 1개월 이내에 관할지방고용노동관서(산재예방지도과)에 산업재해조사표를 작성·제출 (미제출시 1,500만원 이하의 과태료부과)

8. 법정장비 사용

장비명	측정대상	사용위치	측정값	개선사항
			측정 장비 없음	

※ 조도 75Lux 이상 작업 및 통로 / 절연저항 0.2M 이상 / 접지저항 100Ω 이하 / 산소농도 18% 이상 23.5% 미만 / 황화수소 10ppm 미만 / 일산화탄소 30ppm 미만

9. 참조사항

- 공사기간 연장시 기술지도계약(변경) 및 지도 받으시기 바랍니다 (미실시시 300만원이하 과태료)
- 산업안전보건법 제73조(재해예방전문지도기관) : 총 공사금액 1억이상 120억미만(토목 150억미만) 건설공사
- 산업안전보건법 제32조(관리책임자 등에 대한 교육) : 총 공사금액 20억이상시 선임후 3개월이내 이수
- 관리책임자 직무교육 신청(인터넷 직무교육센터) : <http://www.dutycenter.net>
- 산업안전보건법 제36조(위험성평가) : 안전보건공단 위험성평가 지원시스템(<http://kras.kosha.or.kr>)

10. 산업안전보건법 일반사항 안내자료

관리적 사항	비고
<input checked="" type="checkbox"/> 안전보건관리책임자(총괄책임자) 선임 및 직무교육 이수 ① 대상 : 총공사금액(부가가치세, 지급지재비 포함)이 20억원 이상인 건설공사(선임을 증명할 수 있는 서류를 현장에 비치) ② 직무교육 : 신규교육-선임일로부터 3개월이내에 6시간 이수, 보수교육-매2년 전,후 3개월내(총6개월) 6시간 이수 ※ 2시간 온라인 후 4시간 집체교육 또는 6시간 집체교육	선임 이수
<input type="checkbox"/> 관리감독자 지정 및 작업지휘자 배치 철저	2명
<input type="checkbox"/> 안전보건협의체 구성 및 회의 개최 - 구성 : 도급인의 사업주 및 수급인의 사업주 전원으로 구성 후 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최하고 기록,보존	실시
<input type="checkbox"/> 작업장 순회점검 실시 - 도급인 사업주는 작업장을 2일에 1회 이상 순회점검을 실시	"
<input type="checkbox"/> 도급사업의 합동안전.보건점검 실시 - 2개월에 1회 이상 실시, 점검반 편성(도급인 사업주, 수급인 사업주, 도급인 및 수급인의 근로자 각 1인)	"
<input type="checkbox"/> 산업안전보건관리비 계상 적정성, 사용내역서 비치, 목적외 사용금지 - 매월 사용된 금액은 사용내역서에 증빙서류 사본을 첨부하여 당해 현장에 비치 및 목적외 사용 금지	"
<input type="checkbox"/> 채용시교육 / 작업내용변경시교육 ① 대상 : 신규로 투입되는 일용근로자를 제외한 근로자 / 공종을 바꾸어 새로운 공종에 투입되는 근로자 ② 교육시간 : 작업공종에 투입 전 8시간이상 실시 / 일용근로자 1시간 이상, 일용근로자 제외한 근로자 2시간 이상	"
<input type="checkbox"/> 건설업 기초안전보건교육 ① 대상 : 건설현장에 신규로 채용된 일용근로자 ② 교육시간 : 4시간 ③ 위반시 처분 : 1인당 5만원 과태료	"
<input type="checkbox"/> 근로자 정기교육 ① 근로자 : 당해 현장의 모든 근로자를 대상으로 매분기별 6시간이상 ② 관리감독자 : 년16시간이상 실시	"
<input type="checkbox"/> 특별교육 : 다음의 위험공종 투입전 2시간 이상 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 굴착면의 높이가 2미터 이상 되는 지반굴착작업 ○ 거푸집동바리의 조립 또는 해체작업 ○ 1톤이상의 크레인을 사용하는 작업 ○ 건설용 리프트, 곤돌라를 이용한 작업 ○ 밀폐된 장소에서의 용접작업 또는 습한 장소에서의 전기용접작업 ○ LPG, 수소가스등 인화성, 폭발성가스의 발생장치 취급 작업 ○ 밀폐공간작업 ○ 석면해체, 제거작업 ○ 특수형태근로종사자(건설장비 27종) 운전자 16시간 이상 (단, 간헐적 작업 2시간 이상) ○ 흙막이지보공의 보강 또는 동바리 설치 또는 해체작업 ○ 비계의 조립,해체 또는 변경작업 ○ 타워크레인 설치,해체작업 ○ 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업 ○ 가스집합용접장치를 사용하여 금속의 용접, 용단 또는 가열작업 ○ 맨홀작업 ○ 허가 및 관리대상 유해물질 취급작업 ○ 타워크레인 신호작업 (일용근로자 8시간 이상) 	"
<input type="checkbox"/> 보호구 지급 및 착용관리 철저	
<input type="checkbox"/> 화재감시자 배치 철저	X
<input type="checkbox"/> MSDS 작성 및 관리 ① MSDS(물질안전보건자료)를 작성 후 비치 및 근로자가 보기 쉬운 장소에 게재 ② 경고표지 설치 및 사용전 위험성, 취급방법등에 대한 교육을 실시	실시
<input type="checkbox"/> 위험성 평가 실시 ※ 사업주는 다음의 작업을 하는 경우에는 사전조사를 하고 작업계획서를 작성하여 계획에 따라 작업하여야 하며, 작업계획서의 내용을 근로자에게 알려야 한다.	"
<input type="checkbox"/> 중량물취급 작업계획서 추락,낙하,전도,협착,붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책)	"
<input type="checkbox"/> 차량계건설기계 작업계획서 사용하는 차량계건설기계의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법)	
<input type="checkbox"/> 차량계 하역운반기계 작업계획서 (해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책, 운행경로 및 작업방법)	
<input type="checkbox"/> 흙막이 구조검토 및 조립도 작성	
<input type="checkbox"/> 거푸집 동바리 구조검토 및 조립도 작성	
<input type="checkbox"/> 2m이상 지반굴착 작업계획서 (굴착방법 및 순서, 토사 반출방법, 필요인원 및 장비 사용계획, 매설을 이설·보호대책, 사업장내 연락방법 및 신호방법, 흙막이 지보공 설치방법 및 계속계획, 작업지휘자의 배치계획,기타 안전·보건에 관련된 사항)	
<input type="checkbox"/> 타워크레인 설치·조립·해체 작업계획서 작성 비치 (타워크레인 설치 해체 작업계획서) (타워크레인의 종류 및 형식, 설치·조립 및 해체순서, 작업도구·장비·가설설비 및 방호 설비, 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위, 지지방법) 관할 지방노동관서 전담감독관에게 유선통보 (작업전날 16:00 까지 유선통보)	
<input type="checkbox"/> 건물 등의 해체 작업계획서 (해체의 방법 및 해체 순서도면, 가설설비·방호설비·환기설비 및 살수·방화설비 등의 방법, 사업장내 연락 방법, 해체물의 처분계획, 해체작업용 기계·기구 등의 작업계획서, 해체작업용 화약류 등의 사용계획서, 기타 안전·보건에 관련된 사항)	