

TBM 활동일지[일일안전교육]

Project : KT&G 광주공장 자동창고증축(물류시스템공급)
교육일시 : 2023년 7 월 8 일

결재	안전관리자	현장소장
		이수우

현장 11 대 안전수칙

- ① 사다리는 2인 1조 작업, 전도방지장치 사용
- ② 지면에서 1.5m 이상 작업시 안전벨트 고리체결
- ③ 개구부는 발생 즉시 안전 조치한다.
- ④ 고소작업대 과상승 방지봉 45cm 이상 유지
- ⑤ 쓰레기, 폐기물 분리수거 처리 및 청결 관리상태 유지(작업장 정리정돈 철저 유지)
- ⑥ 플랫폼 상부 등 낙하 위험물 방지 금물
- ⑦ 전기안전 일일점검(전선피복, 접지, 차단기 등)
- ⑧ 전원작업 사용 후 즉시 전원 해체한다.
- ⑨ 화기 위험 작업(그라인더, 절단기 등) 시 화재 안전 방호책(불티방지, 소화기 등) 철저 준수
- ⑩ 협착(감김, 끼임), 찔림, 칼날 등 사전점검관리
- ⑪ 지게차, T/L, 등 장비 작업시 사전 안전점검 및 관리감독자/안전관리자 검수 확인 후 사용

일반준수사항

- ① 작업시 규정된 복장 및 안전보호구는 항상 착용한다
- ② 안전시설 및 작업기구는 점검 후 사용한다.
- ③ 인화물질 또는 폭발물이 있는 장소에는 화기 취급을 금한다
- ④ 위험표시 구역은 담당자 외 무단출입을 금한다.
- ⑤ 모든 기계는 담당자 외 사용을 금한다.
- ⑥ 현장의 안전조회, 안전교육은 반드시 참석한다.
- ⑦ 작업장 주위를 항상 정리정돈 한다.
- ⑧ 관리감독자의 지시에 적극적으로 따르며, 공동작업시 공동작업시 서로 협조한다.
- ⑨ KT&G 교육이수 준수(신규채용시) 한다.
(교육시간: 08시~09시)
- ⑩ SFA 안전조회는 07시 40분에 실시하며, 모든 작업자는 조회참석한다(조회 후 KT&G 신규교육 참석)

※ 기타 교육내용

- 현장 11대 안전수칙 절저 준수
- 개인보호장구 착용 철저 준수
- 직, 보행시 지게차 회전반경 및 경적음 신호주의
- 위험기계기구 작업 전 사전점검 후 작업 진행
- 작업 전, 중, 후 현장 정리정돈 철저 준수

※ 금일 작업 안전 주안점

1. 귀여울 흔선 앞 결선 작업의 개별화 진행
2. 배수로 20112 작업 진행.

※ 참석자 명단(본인 자필서명)

소속	성명	서명	소속	성명	서명
SFA	조동필				
	오재국				
	홍현관				
	윤장호				
	윤병락				
	김연경				

을주측정 결과 및 조치사항 :