

안전보건교육		작성	검토	승인
		문창현 <i>문창현</i>	<i>문창현</i>	<i>문창현</i>
		1	1	1

구분	<input type="checkbox"/> 정기 <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 특별 <input type="checkbox"/> 일일 <input type="checkbox"/> 관리감독자 <input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 수시	일시	2023년 3월 10일 금요일 10:10 ~ 12:10
장소	대구 크레텍책임 현장 안전교육장	인원	총 2명 (남: 2명 / 여: 0명)
방법	<input checked="" type="checkbox"/> 강의식 <input type="checkbox"/> 토의식 <input type="checkbox"/> 시청각 <input type="checkbox"/> 위탁 <input type="checkbox"/> 기타 ()	강사	안전보건관리(총괄)책임자 정중식 수석 안전관리자 문창현 선임

교육 내용	법적교육 사항	화재감시자 업무
	<p>* 화재감시자 배치 장소</p> <p>1. 작업반경 11m 이내에 건물구조 자체나 내부(개구부 등으로 개방된 부분을 포함 한다)에 가연성 물질이 있는 장소</p> <p>2. 작업반경 11m 이내의 바닥 하부에 가연성 물질이 11m 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소</p> <p>3. 가연성 물질이 금속으로 제작된 칸막이·벽·천장·지붕의 반대쪽 면에 입접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발화될 우려가 있는 장소</p> <p>* 화재감시자 배치 제외 장소</p> <p>1. 동일한 장소에서 상시·반복적으로 용접·용단작업을 할 때 경보용 설비 또는 기구와 소화설비 또는 소화기가 갖추어진 경우</p> <p>2. 용접·용단 등 화재위험 작업이 주 업무인 장소로 별도로 정해진 구역</p>	<p>* 작업 전</p> <p>1. 화재 조기진압 및 대피경로, 작업위험성 등에 대해 숙지</p> <p>2. 작업구역 인근 소화기 등 소화기구 배치 및 사용법 숙지</p> <p>3. 작업구역 반경 11m 이내 인화물·가연물 제거 또는 격리 조치</p> <p>4. 불티비산방지포 등 비산방지 조치 실시</p> <p>5. 화재위험작업장 인근 화재·폭발 위험이 있는 작업의 동시 진행여부 확인</p> <p>* 작업 중</p> <p>1. 하부 개구부 등으로 불티 낙하·확산 방지</p> <p>2. 불티에 의한 화재 발생 여부 확인</p> <p>3. 불티비산 등 위험 상황 발생 시 작업중지 조치</p> <p>* 작업 후</p> <p>1. 작업 종료 후 잔여 불티에 의한 화재발생 여부 확인 (최소 30분 간)</p> <p>2. 작업에 사용한 화기의 열기 제거 및 작업장 정리 확인</p> <p>* 사고 발생 시</p> <p>1. 초기단계의 화재인 경우 소화기구를 사용하여 진압</p> <p>2. 작업장 인근 근로자의 대피 유도</p> <p>3. 화재진화 불가 시 즉시 신고 및 전파</p> <p>4. 사고 발생 사실을 관리감독자, 사업주에게 즉시 통보</p>

현장 소장 의견	
기타	

안전보건교육 참석자 명단							
순번	소속	성명	서명	순번	소속	성명	서명

1	이연애이	최한봉	<i>최한봉</i>	6			
2	이	장시근	<i>장시근</i>	7			
3				8			
4				9			
5				10			

사진대지



공사명	대구 크레텍책임 현장	일 시	2023년 3월 10일
내 용	특별안전보건 교육		
공사명	대구 크레텍책임 현장	일 시	2023년 3월 10일
내 용	특별안전보건 교육		