

TBM 활동일지[일일안전교육]

Project : KT&G 광주공장 자동창고증축(물류시스템공급)

교육일시 : 2023년 7 월 8 일

결 재	안전관리자	현장소장

현장 11 대 안전수칙	일반준수사항
① 사다리는 2인 1조 작업, 전도방지장치 사용 ② 지면에서 1.5m이상 작업시 안전벨트 고리체결 ③ 개구부는 발생 즉시 안전 조치한다. ④ 고소작업대 과상승 방지봉 45cm이상 유지 ⑤ 쓰레기, 폐기물 분리수거 처리 및 청결 관리상태 유지(작업장 정리정돈 철저 유지) ⑥ 플랫폼 상부 등 낙하 위험물 방치 금물 ⑦ 전기안전 일일점검(전선피복,접지,차단기 등) ⑧ 전원작업 사용 후 즉시 전원 해체한다. ⑨ 화기 위험 작업(그라인더,절단기 등)시 화재 안전 방호책(불티방지, 소화기 등)철저 준수 ⑩ 협착(감김,끼임), 찢림, 칼날 등 사전점검관리 ⑪ 지게차, T/L, 등 장비 작업시 사전 안전점검 및 관리감독자/안전관리자 검수 확인 후 사용	① 작업시 규정된 복장 및 안전보호구는 항상 착용한다 ② 안전시설 및 작업기구는 점검 후 사용한다. ③ 인화물질 또는 폭발물이 있는 장소에는 화기 취급을 금한다 ④ 위험표시 구역은 담당자 외 무단출입을 금한다. ⑤ 모든 기계는 담당자 외 사용을 금한다. ⑥ 현장의 안전조회, 안전교육은 반드시 참석한다. ⑦ 작업장 주위를 항상 정리정돈 한다. ⑧ 관리감독자의 지시에 적극적으로 따르며, 공동작업시 공동작업시 서로 협조한다. ⑨ KT&G 교육이수 준수(신규채용시) 한다. (교육시간: 08시~09시) ⑩ SFA 안전조회는 07시 40분에 실시하며, 모든 작업자는 조회참석한다(조회 후 KT&G 신규교육 참석)

※ 기타 교육내용

- 현장 11대 안전수칙 철저 준수
- 개인보호장구 착용 철저 준수
- 직, 보행시 지게차 회전반경 및 경적음 신호주의
- 위험기계기구 작업 전 사전점검 후 작업 진행
- 작업 전, 중, 후 현장 정리정돈 철저 준수

※ 금일 작업 안전 주안점

1. CN 라인 형성시 대차 사용 중 부러짐, 협착 정도 주의 관리 바람.

※ 참석자 명단(본인 자필서명)

소속	성명	서명	소속	성명	서명
SFA	최명우				
	신정우				
	김상현				
	장봉규				
	홍시삼				
	양영우				

음주측정 결과 및 조치사항 :