

CODE (B) 시설편리

CODE	점검 항목		비고
B-3-4	유해화학물질 사용시 적정보호구 착용 상태 → 발독면, 보호장갑, 내산가운, 앞치마 외	ㄱ	
B-3-5	용접작업시 적정보호구 착용상태 용접면, 용접장갑, 용접복, 용접가운 등	ㄱ	
B-3-6	기타 보호구 착용 상태(3점 SS 항목)	0.5 ㄷ	
<b>점검 항목</b>			
B-4	기계기구·설비내 작업		
B-4-1	위험구역 사전작업 승인(점검표 포함) 부착 → 위험작업 사전 승인 등	ㄱ	
B-4-2	내부 작업자 인타락 키 설비내부 보관 후 작업 상태	ㄱ	
B-4-3	"설비내부 작업중 조작금지" 표시 상태	ㄱ	
B-4-4	2인1조, 3인1조 작업 준수상태	0.5 ㄷ	
B-4-5	기타 불안정한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄱ	
B-5	기계기구 양중작업		
B-5-1	안전담당자(관리감독자, 협력사 안전담당자 등) 상주여부 → 출입통제, 협력방식, 작업지휘자 지정, 신호수 배치 등	0.4 ㄷ	
B-5-2	장비 사용 작업시 안전구획 설정 및 작업자 통제	0.5 ㄷ	
B-5-3	고소작업대 관리 교정승받침대 설치상태(50CM이상), 유압 비상해지장치 사용법, 운전 조작방법, 안전수칙 부착상태, 보험가입증, KOS 인증서, 점검체크시트	ㄱ	
B-5-4	이동식 기계기구 관리 ⇒ 고소작업대 아웃리더, 바퀴 스톱퍼 설치 ⇒ 지게차 안전띠, 후진경보기, 경광등 또는 후방감지기 설치	ㄱ	
B-5-5	기타 불안정한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄱ	
B-6	작업용 도구관리		
B-6-1	작업 규정 발판 사용 여부 (발판 폭 40CM 이상)	ㄱ	
B-6-2	고소작업시 공구이탈방지끈 사용	ㄱ	
B-6-3	전동 공구류 방호장치 설치상태 (그린인더류, 고속철탄기류 등)	ㄱ	
B-6-4	기타 불안정한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄱ	
B-7	화기 작업		
B-7-1	화기작업시 사전 허가상태 (안전보려기준에 관한 규정 제24조 제4항)	ㄱ	

### CODE (B) 시 설 관리

CODE	점검 항목	점검내용 및 점검 결과	특이사항	비고
B-1	<b>작업장 관리</b>			
B-1-1	작업장 바닥 근로자 전도위험 및 안전통로 관리상태 (3점 SS 항목)	양호		
B-1-2	추락위험 구간 안전벨트 걸이시설 설치 상태	ㄱ		
B-1-3	바닥작업시 재전비닐 등 보양 상태	ㄱ		
B-1-4	위험구역 경고표지 및 점근금지조치 여부(3점 SS 항목)	양호		
B-1-5	추락위험 구간 안전난간대, 추락방지망 등 설치 상태	ㄱ		
B-1-6	작업장 바닥 및 측면 계구부 덮개 설치, 위험표지 부착 상태	ㄱ		
B-1-7	낙하물 위험 구간 안전망 설치 상태	ㄱ		
B-1-8	작업장내 화학물질 관리(보관, 저장)상태	ㄱ		
B-1-9	차재적치, 보관 및 안전기준준수 및 정리정돈	양호		
B-1-10	작업장 조도 확보 상태 (모뎀 150lux이상, 정밀 300lux이상, 초정밀 750lux이상)	ㄱ		
B-1-11	화기장치 설치상태 (안전보건기준에 관한 규칙 제8장)	ㄱ		
B-1-12	기타 불안정한 상태 및 행동여부(3점 SS 항목)	양호		
B-2	<b>사다리 작업 (불가피한 경작업에 한함)</b>			
B-2-1	2인 1조 작업, 최상부 및 하단 디딤대 작업금지	ㄱ		
B-2-2	아웃리더기 설치 부착 상태	ㄱ		
B-2-3	발어짐 방지조치 부착 상태	ㄱ		
B-2-4	미끄럼 방지조치 상태	ㄱ		
B-2-5	최대길이 3.5M 이하 A형 사다리 작업실시여부 (경작업, 고소작업대 비계등의 설치가 어려운 특수장소의 경우)	ㄱ		
B-2-6	발저행 사다리 사용기준 준수 (오른내리는 이동물로 사용, 높이 6m이상 금지)	ㄱ		
B-3	<b>보훈규 적용</b>			
B-3-1	고소 작업자(1.5M 이상) 안전벨트 착용 상태	ㄱ		
B-3-2	보안경 착용 상태	ㄱ		
B-3-3	안전모 착용 상태	양호		

CODE (B) 시설관리

B-7-2	소화기 비치상태, 불티비산방지포 설치상태	ㄱ			
B-7-3	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄱ			
B-7-4	화재 감시자 지정 및 배치 유무	ㄱ			
B-8	<b>전기 작업</b>				
B-8-1	가연물전환 설치관리(관리자 지정, 시간정지)	ㄱ			
B-8-2	접지 및 누전차단장치 (가연물전환, 가연물전환, 이동식기계기구, 투광등 외)	ㄱ			
B-8-3	가연물전환 설치 및 전선피복 점검	ㄱ			
B-8-4	경전작업 및 화선작업 안전	ㄱ			
CODE	<b>점검 항목</b>				<b>비고</b>
B-9	<b>응급 작업</b>				
B-5-1	위험기계기구 안전시설물 설치 상태 점검 → 접지, 자동전력방지기, 방호장치 등	ㄱ			
B-9-1	전선의 체결 상태 및 켈인(경지)상태 이상유무	ㄱ			
B-9-2	자동전력방지기 부착상태	ㄱ			
B-9-3	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄱ			
B-10	<b>줄걸이 작업</b>				
B-10-1	슬링벨트, 약이어모프 및 체인등 달기구 이상유무 → 심한 변형, 손상, 연결상태 등	ㄱ			
B-10-2	양중 LU6, 인양 J16의 조립및 응집, 손상여부	ㄱ			
B-10-3	이동식 크레인 안전수칙 준수여부 → 방호장치, 안전벨트, 후크 해지장치, 아웃리더거 등	ㄱ			
B-10-4	작업의 제한 준수여부 (종목-초당 10미터 이상, 강우량-시간당 1밀리미터 이상, 강세량-시간당 1세티미터 이상의 경우)	ㄱ			
B-10-5	기타 불안전한 상태 및 행동(3점 SS 항목)	ㄱ			
B-11	<b>추락방지 안전시설물 설치기준</b>				
B-11-1	추락 및 낙하물 방지망의 규격종 사용 및 서류보관 여부	ㄱ			



CODE (B) 시설관리

B-11-2	주막 및 낙하물 방지망의 설치기준 준수 여부 ⇒ 설치높이, 간격, 테두리모프 및 매듭간격	ㄱ		
B-11-3	주막 위형 단부 구간의 안전난간대 설치기준 준수여부 ⇒ 인증제품, 기동 설치간격, 수평난간대 설치높이, 발걸음이판	ㄱ		
B-11-4	철골 및 고소작업 시 수평, 수직구멍줄 설치기준 준수여부 ⇒ D도포 16mm, 매듭 발속반반, 설치높이 적정성	ㄱ		
B-12	기타 산업안전기준에 관한규칙에서 갖추어야 할 현장 관리사항			
B-12-1	검정 기설계 사용 ⇒ 기설계 사용인증서 확인	ㄱ		
B-12-2				
B-12-3				
B-12-4				
B-12-5				